



Centre de distribution de 8 500 m<sup>2</sup> (91 500 pi<sup>2</sup>)  
Drummondville, QC, Canada

## Défis

- Échéancier de montage très serré et en accéléré.
- En cours d'exécution du projet, l'architecte a exigé une résistance au feu d'une heure pour un des murs, ce qui n'était pas prévu initialement.

## Solutions

- Livré en cinq semaines selon l'échéancier, malgré les différentes contraintes causées par la pandémie. Le nombre de monteurs d'acier a été doublé au chantier durant la présence de la grue, ce qui a exigé une coordination des livraisons sans faille par l'équipe de gestion de projet.

Les travaux de montage et de finition de l'enveloppe ont été réalisés simultanément afin d'optimiser le temps de notre équipe au chantier.

- En collaboration avec l'entrepreneur et l'architecte, une solution sur mesure a été établie avec les matériaux accessibles afin d'obtenir la résistance au feu requise.

## Résultats

Excellente collaboration avec les partenaires qui a généré des économies réelles à tous les niveaux, en comparaison avec un projet conventionnel. Le système préfabriqué Murox a permis de sécuriser l'échéancier en réduisant le nombre de corps de métier requis au chantier, un avantage en raison du manque de main-d'œuvre durant la pandémie.



## TÉMOIGNAGE DU CLIENT

« Canam a su livrer la marchandise en moins de temps que prévu et nous a très bien fait paraître. C'était une situation gagnant-gagnant et une expérience à renouveler. »

**Louis Lavigne**

Cofondateur

JCB Construction Canada inc.